

# Gemeinde Dassendorf

## Beschlussauszug

aus der  
Sitzung Nr. 5 / 2018 - 2023 des Bauausschusses der Gemeinde Dassendorf  
vom 03.12.2020

---

### TOP 8 Bericht der/des Ausschussvorsitzenden

Der Bericht wird den Teilnehmern u. Gästen schriftlich überreicht.

Herr Ausschussvorsitzender Fuchs berichtet und zeigt Bilder zu einigen nachfolgenden Punkten:

#### **Straßen und Wege**

##### 1. **Beseitigung von Straßenschäden in den letzten 2 Jahren**

Ziel:

Grundsanierungen der Straßen in den nächsten Jahren zu vermeiden.

In den folgenden Straßen wurden Reparaturmaßnahmen durchgeführt:

Am Brink (Feuerwehr), Bargkoppel, Bornweg, Borneck, Gartenweg, Kreuzhornweg, Pappelallee, Langstückenweg, Mittelweg, Rotdornweg, Steinberg, Stemmenkamp, Südweg, Wendelweg, Ecksweg, Hauskoppel und Hohlweg.

##### 2. **Kernbohrungen in den folgenden Straßen**

Ziel:

Einen groben Einblick des Zustandes der Straßenbeschaffenheit zu erhalten.

In folgenden Straßen wurde in den Untergrund geschaut:

Dubberskamp, Ecksweg, Friedrichsruher Weg, Im Winkel, Mittelweg, Stemmenkamp, Südweg Wendelweg.

Die Auswertung liegt dem Bauausschuss noch nicht vor.

##### 3. **Markierungen auf der Fahrbahn 30 vor Kita u. Schule:**

Ziel:

Eine größere Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer zur Geschwindigkeitsreduzierung.

Sachstand:

Der Kreis lehnt eine Fahrbahnmarkierung in diesem Bereich ab. Wird vom Kreis als nicht erforderlich angesehen. Ohne Anordnung vom Kreis dürfen die Markierungen nicht aufgebracht werden.

Weitere Details sind im Bericht der Bürgermeisterin in der Dezemberausgabe des „Sachsenwalders“ nachzulesen.

#### 4. **Sicherheitstechnische Beurteilung v. unseren Kinderspielplätzen**

Eine aktuelle Unfallgefahr liegt nicht vor, des Weiteren wurde folgendes angemerkt:

Habichtweg: Abgrenzung zur Straße fehlt

Bornweg: Schutzummantelung am Tunneleingang fehlt  
u. Hangabtrag sichern

Wendelweg-Schule: Schaukelabhängung fehlt

Wendelweg Kita Spatzennest: Sitzbeplankung (Drehteller) verschließen,  
Austausch erforderlich

Schlangenweg / Flachstumsweg : keine Beanstandungen

#### 5. **Drei Grundstückseinfahrten wurden genehmigt**

Berodtskamp 1b, Dorfstr. 11, Südweg 2 u. 2b (siehe auch TOP 12)

#### 6. **Beleuchtung „Dassendorfer Kreuz“**

Für die Sanierung an der B404/L314/B207 sind 2019 im Haushalt finanzielle Mittel in Höhe von 5.000 Euro bereitgestellt worden. Das E-Werk Sachsenwald wurde mit der Umsetzung beauftragt

Sachstand:

Auf Nachfrage im Bauamt standen 2019 personelle Engpässe der Ausführung entgegen und dann wurde diese Maßnahme buchstäblich vergessen (kann passieren). Versprochen ist die Umsetzung aber im Jahre 2021.

#### 7. **Asphaltierungsarbeiten „Dassendorfer Kreuz“ - B207 / B404 / L314 –**

Die Zuständigkeit liegt beim LBV (Kreis / Bund). Das Amt Hohe Elbgeest (Ordnungsamt) hatte Kenntnis über die Maßnahme, aber nicht über die Terminierung und Fertigstellung der Maßnahme. Haltelinie ist vorhanden aber weitere Leitlinien fehlen. Nach Aussage

des Ordnungsamtes wird die Ausführung, wetterbedingt im 1. oder 2. Quartal 2020 in Verbindung mit weiteren Straßen fertiggestellt.

#### 8. **Absackungen von Gullys für Abwasser**

Zuständigkeit liegt bei Hamburg Wasser

Eine Prüfung durch das Bauamt u. Ausschussvorsitzendem soll am 07.12.20 in folgenden Bereichen erfolgen:

Bornweg: Kreuzhornweg bis Mühlenweg

Kreuzhornweg: Höhe Grenzwall Wulersweg

#### **Projekte Oberflächenentwässerung**

#### 9. **Sanierung der Regenwasservorflutleitung Hauskoppel**

230.000€ sind von der GV genehmigt, die Kostenrechnung vom Planer 203.000€

Auftrag ist vergeben an: Brehm Bau

Kostenansatz: ca. 192.000€

Sachstand:

Eine erforderliche Bautätigkeit ist seit langer Zeit nicht mehr zu sehen. Der Kreuzungsbereich Bornweg / Dorfstr. / Langstückenweg ist für den Fahrzeugverkehr immer noch dorfseitig gesperrt, vermutlich weil der Asphalt fehlt. Viele Fahrzeuge ignorieren das Verbot. Absperrungen sind zum Teil verschoben und VK Schilder entfernt worden. Die Ausleuchtung der Beschilderung der Baustelle ist nicht mehr funktionsfähig. Das Ordnungsamt hat eine Überprüfung zugesagt.

#### 10. **Rückhaltebecken Ecksweg / Kreuzhornweg**

Gelder zur Planung in Höhe 20.000€ sind im Haushalt 2019 eingestellt worden. Zurzeit starke Auslastung aller Ing.-Büros.

Sachstand:

Die Vorgabe vom Gewässerunterhaltungsverband Schwarze Au-Amelungsbach war:

Das Becken bis 2019 anzupassen, weil die GLV erhöhte Aufwendungen (Sandeinträge) für die Unterhaltung am Gewässer hat. Solange das RRB nicht angepasst wird, muss der Bauhof der Gemeinde die Sandfänge und die Durchlässe im Bereich der Waldsiedlung auf Funktionsfähigkeit prüfen und ggf. wieder herstellen. 20m vor u. nach den Durchlässen gestattet der GLV die Unterhaltung der Gewässer.

11. **Erweiterung Rückhaltebecken beim REWE Markt**

Ziel:

Erweiterung des REWE Marktes

Sachstand:

Ist in Planung durch Ing.-Büro. Die Kosten für die Erweiterung und eine einmalige Zahlung für die Unterhaltung übernimmt REWE. Die Unterhaltung wird von Dassendorf gewährleistet.

12. **Oberflächenwasser im Rehkamp**

Ziel:

Oberflächenwasser der Fahrbahn nicht in die Vorgärten der Anlieger\*innen fließen zu lassen.

Kostenansatz: 20.000€

Sachstand:

Ing.-Büro hat die Ausschreibung fast fertig, Umsetzung 2021

13. **Oberflächenwasser im Steinberg**

Ziel:

Das Oberflächenwasser bei Starkregen gezielt in das Rückhaltebecken zu leiten um die Anlieger und die Straße „Alter Frachtweg“ vom Wasser zu entlasten. Angedacht ist eine Drainrinne quer in den Steinberg einzubauen.

Kostenansatz: ca. 5.000€

Sachstand:

Maßnahme noch nicht umgesetzt

14. **Sanierung Regenwasser – Netz Südweg**

Im Haushalt sind 100.000€ festgelegt.

Der Ausführungsbeginn ist auf 2021 verlegt

15. **Abwasserbeseitigung Dassendorf**

Der Hochspeicher auf dem Gelände der Abwasserpumpstation steht.

Ziel:

Die Betriebssicherheit des Verbundes Pumpwerk 811, Am Riesenbett und Druckrohrleitung langfristig zu gewährleisten, Der Hochspeicher soll bei Regenwasser z.B. den erhöhten Fremdwasserzufluss aufnehmen und bei vorgesehenen Spülungen der Druckrohrleitung als Vorlage dienen.