

Protokoll der Sitzung 8 / 2010
des Bau- und Wegeausschusses vom 06.10.2010

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsende: 21:30 Uhr

Stimmberechtigte Mitglieder: Werner Böttcher, Hans Oehr, Uwe Bolzendahl, Hans-Jürgen Pfeiffer, Heinz Manzei

Stimmberechtigte
stellvertretende Mitglieder: Heike Unterberg, Wolf-Dieter Schultz

Gäste: zu TOP 6 Herr Voss, IGB
Zu TOP 3 Herr Kreutzer, GTS
Franz Wohltorf, Dr. Ulrich Riederer, Kay Rauch

Tagesordnung

öffentlich:

1. *Feststellung der Beschlussfähigkeit*
2. *Genehmigung der Tagesordnung für den öffentlichen Teil*
3. *Abnahme Instandsetzung Einmündung Lippenkuhle / L208*
4. *Genehmigung des Protokolls der letzten öffentlichen Sitzung vom 08.09.2010 – Nr. 7/2010*
5. *Anfragen der Bürger*
6. *Sachstand Sportlerheim*
7. *Verschiedenes*

Nicht öffentlich:

8. *Genehmigung der Tagesordnung für den nichtöffentlichen Teil*
9. *Genehmigung des Protokolls der letzten nicht öffentlichen Sitzung vom 08.09.2010 – Nr. 7/2010*
10. *Bau- und Grundstücksangelegenheiten*
11. *Vertragsangelegenheiten*
12. *Verschiedenes*

Öffentliche Sitzung:

TOP 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 7 stimmberechtigte Bauausschussmitglieder anwesend.
Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Es gibt keine Einwände gegen die Tagesordnung.

TOP 3: Abnahme Instandsetzung Einmündung Lippenkuhle / L208

Die Gemeinde Escheburg nimmt die Leistung gegenüber der Fa. GTS- Gehwegbau ab.
Bemängelt wird die fehlende Entwässerung der Einmündung.
Dieses wird die Fa. GTS- Gehwegbau nachbessern.

TOP 4: Genehmigung des Protokolls der letzten öffentlichen Sitzung vom 08.09.2010 – Nr. 7/2010

Herr H. Oehr und Hr. Pfeiffer stellen diverse Einsprüche gegen das letzte Protokoll. Da keine abschließenden Beschlüsse zu den Einsprüchen der BA-Mitglieder Pfeiffer und Oehr gefasst wurden, wird das Protokoll in der nächsten BA-Sitzung abschließend beschlossen.

TOP 5: Anfragen der Bürger

Keine Belange.

TOP 6: Sachstand Sportlerheim

Herr Voß Fa. IGB nennt als Termine für die Gas- und Stromhausanschlüsse die 42. KW. 2010 (18. -22.10.2010) und übergibt den Beteiligten einen Terminplan. Das Gebäude muss geheizt werden bevor es gefliest und gestrichen werden kann. Der Fertigstellungstermin verschiebt sich daher voraussichtlich auf Mitte November.

An den E-Verteiler im Sportlerheim soll die Flutlichtanlage des Sportplatzes angeschlossen werden. Hierzu müssen ca. 70 m Erdkabel verlegt werden und ca. 55 m Leitungsraben hergestellt werden.

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt, 2 Anschlusskabel für die Flutlichtanlage und den Waldkindergarten von der Elektroverteilung im Sportlerheim über die südliche Dachkonstruktion und dann an der westlichen Gebäudeseite im Panzerrohr gesichert in das Erdreich bis zum alten Verteilerkasten zum möglichen späteren Umschluss zu verlegen.

6 Ja, 1 Enthaltung 0 Gegenstimmen

TOP 7: Verschiedenes

Der ESV wird gebeten, den eventuellen Kabelschaden in der Nähe des Sportplatzverteilerkastens selbst zu beheben.

Die Temperatur in den Umkleieräumen der Sporthalle ist zu hoch (ca 28°C). Der Bürgermeister wird gebeten den Hausmeister das Problem beheben zu lassen.

Die Reinigung der Sanitäreinrichtungen der Schule / Sporthalle müssen dringend verbessert werden. Der Bürgermeister wird gebeten hier kurzfristig Abhilfe zu schaffen.

Das Ordnungsamt des Amtes Hohe Elbgeest wird gebeten die Vorfahrtsregelung Knollgraben – Escheburger Weg auf verkehrsgerechte Ausführung zu prüfen.

Der Bgm. wird gebeten, die Uhrzeiten auf dem Parkverbotsschild vor dem Gemeindezentrum zu überdenken, da zurzeit für morgendliche Veranstaltungen im Gemeindezentrum keine Parkplätze zur Verfügung stehen.

Protokollführer

Bauausschussvorsitzender

Escheburg den 15.10.2010