

# Gemeinde Dassendorf

## Beschlussauszug

aus der

1. Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Dassendorf  
vom 02.06.2016

---

### **TOP 10      Hauskoppel Mehrkosten Stand der Ausführung**

Die Kosten übersteigen den geplanten Etat um ca. 50 %. Dieses ist bedingt durch viele Querungen und Umlegung von Versorgungsleitungen, viel Handschachtungen und starken Grundwasserandrang. Hier sind diverse Pumpenstunden angefallen. Der 2. Bauabschnitt Hauskoppel von Hausnummer 7 bis 27 soll neu ausgeschrieben werden. Da dieser Teil der Hauskoppel noch nie ausgebaut wurde, muss geklärt werden, in wieweit die Anlieger hier für Kosten herangezogen werden können. Es wird über die Einzäunung des offenen Grabens nachgedacht.