

Gemeinde Dassendorf

Beschlussauszug

aus der

1. Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Dassendorf
vom 02.06.2016

TOP 10 Hauskoppel Mehrkosten Stand der Ausführung

Die Kosten übersteigen den geplanten Etat um ca. 50 %. Dieses ist bedingt durch viele Querungen und Umlegung von Versorgungsleitungen, viel Handschachtungen und starken Grundwasserandrang. Hier sind diverse Pumpenstunden angefallen. Der 2. Bauabschnitt Hauskoppel von Hausnummer 7 bis 27 soll neu ausgeschrieben werden. Da dieser Teil der Hauskoppel noch nie ausgebaut wurde, muss geklärt werden, in wie weit die Anlieger hier für Kosten herangezogen werden können. Es wird über die Einzäunung des offenen Grabens nachgedacht.