

Gemeinde Dassendorf

Berichtsvorlage 03/097/2016	AZ:	14.09.2016
Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Federführend:	Fachdienst II,2 - Liegenschaften
Sachstandbericht Baumaßnahme Hauskoppel		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
27.09.2016	Gemeindevertretung Dassendorf	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Im Zuge des Straßensanierungsprogrammes 2015 wurden in der Gemeinde Dassendorf in der Straße Hauskoppel die Oberflächenentwässerungsanlagen ertüchtigt.

Die Sanierungsmaßnahmen beinhalteten die Erneuerung der Regenwasserkanalisation zwischen der Einmündung Dorfplatz bis Hauskoppel Hausnummer 5/7 sowie die Ertüchtigung und Aufweitung des Grabens zwischen Hausnummer 7 bis Hausnummer 13.

Das Einzugsgebiet wurde im Zuge der Maßnahme nicht verändert. Aufgrund eines starken Regenereignisses kam es zu einem erhöhten Rückstau sowie zu einer Überstauung und somit Überschwemmung. Ein Grund hierfür besteht darin, dass die reparierten Niederschlagswasserleitungen einen größeren Durchmesser (DN 300) haben als die sich anschließenden Ableitungen (DN 200). Weiterhin versickerte das Regenwasser bisher zum großen Teil in den beschädigten Leitungsbereichen.

Am 06.10.2016 findet ein Termin mit der Bürgermeisterin, dem beauftragten Ingenieur sowie Vertretern der Amtsverwaltung statt, um weitere erforderliche Maßnahmen zu erörtern.

Anlage/n:

Datum:	Unterschrift:
--------	---------------